

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 8 /2016

o zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení par . 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. / Ďalej len ZoD /

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 ZHOTOVITEĽ :

Názov: **STRODOS.SK., s.r.o.,**

Zastúpený: **Kamila Dratvová -konateľ**

Adresa: **Smreková3376/19, 960 01 Zvolen**

IČO: **36728985**

IČ DPH: **SK2022310675**

Oprávnená/é osoba/y k rokovaniam: **Kamila Dratvová- konateľ**

Ing. Vladislav Dratva- pre veci zmluvné a technické

Ing. Tomáš Dratva- pre veci zmluvné a technické

Banka: **Slovenská sporiteľňa, a. s.**

Číslo účtu: **5037041255/0900**

Telefón: **0905624624**

Elektronická pošta: **dratva.tomas@gmail.com**

1.2 OBSTARÁVATEĽ

Názov: **Obec Poniky,**

Adresa: **Obec Poniky, Malá Stráňa 32,976 33 Poniky**

IČO: **00313734** DIČ: **2021121366**

Štatutárny zástupca: **Ing. Ján Beňo – starosta obce**

Telefón: **048/4193703**

Fax: **048/4193703**

Mobil: **0903-654380**

Bankové spojenie: **Prima Banka, a.s.**

Číslo účtu: **1245943001/5600**

Elektronická pošta: **starosta@poniky.sk**

Oprávnená osoba rokovať vo veciach zmluvných : **Ing. Ján Beňo – starosta obce**

II . Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany dňa 9.11.2016 uzatvorili zmluvu o dielo č.8/2016, ktorej predmetom bolo vykonanie diela: „**Rekonštrukcia budovy zdravotníckeho zariadenia v obci Poniky** " špecifikovaného v Zmluve. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 8/2016 (ďalej len „Dodatok“).

III . Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku sú navyše práce a zmena termínu ukončenia diela. Počas realizácie prác na hore uvedenom diele došlo k rozšíreniu objemu prác, ktoré neboli uvedené v projektovej dokumentácii a neboli zahrnuté do podrobného položkovitého rozpočtu diela. Rozsah prác bol zistený až po začatí stavebných prác resp. pri ich realizácii počas rekonštrukcie budovy, resp.

vyplynuli zo zistení havarijného stavu konštrukcií a vedení. Uvedené navyše práce sú nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie diela „**Rekonštrukcia budovy zdravotníckeho zariadenia v obci Poniky**“. Rozsah týchto prác je zaznamenaný v stavebnom denníku a boli odsúhlasené stavebným dozorom a objednávatelom na základe predloženej cenovej ponuky. Navyše práce sú ocenené podľa cenníka ODIS platným pre príslušné obdobie. Z tohto titulu sa predmet zmluvy rozširuje v súlade s článkom V. ods. 5.6 ZoD.

IV. Cenové a platobné podmienky

1. V zmysle článku V. ods. 5.6 ZoD č. 8/2016 z dôvodu zmeny rozsahu diela sa menia rozpočtové náklady na predmet diela. Prípadné práce a dodávky navyše, ktoré boli zistené v priebehu rekonštrukcie obstarávateľ objedná u zhotoviteľa formou objednávky po predložení a odsúhlasení cenovej ponuky. Rozsah prác a cena sa uvedie aj v stavebnom denníku.

ČAS PLNENIA

1. Bod 4.1. zmluvy o dielo č. 8/2016 sa mení nasledovne:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce uvedené v čl. III ZoD v termíne :
Termín ukončenia diela : 15.5.2017.
2. Podrobné členenie prác vrátane tohto dodatku s uvedením termínov tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

V. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom sú nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento Dodatok je platný dňom jeho podpisania a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach z ktorých po dva obdrží každá zo zmluvných strán.
5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom Dodatku zoznámili s jeho obsahom, poznajú jeho obsah a účel.

V Ponikách 13.12.2016

V Ponikách

Ing. Ján Beňo , starosta obce

OBSTARÁVATEL

Ing.

ZHOTOVITEĽ

STRODOS.SK., s.r.o.

Smreková 376/19

960 01 Zvolen ②

IČO 36 728 985 IČ DPH: SK2022310675

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ

Stavba : ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE PONIKY, OBEC PONIKY

	položka	11/2016					12/2016					01/2017					02/2017					03/2017					04/2017					05/2017				
1	Odstránenie X-násobných maľieb																																			
2	Odstránenie povlakových krytín - linoleum																																			
3	Demontáž pôvodného elektro																																			
4	Demontáž pôvodného ZTI																																			
5	Demontáž pôvodného otvorov																																			
6	D+M armovanej podlahy výlevka + pedikúra																																			
7	Búracie práce- nové otvory dverí, ELEKTRO, ZTI																																			
8	Búranie otvoru pre okno čakárne																																			
9	D+M priečky prízemia a podkrovia																																			
10	D+M sadrokartónového zatepleného podlahu stropov																																			
11	Kompletačná činnosť ELEKTRO																																			
12	Kompletačná činnosť ZTI																																			
13	D+M rohovníkov + sieťkovanie ploch stien a stropov																																			
14	D+M interierových jemných omietok stien a stropov																																			
15	D+M výplní otvorov okno+ plastové dvere záďveria																																			
16	D+M interierových maľieb																																			
17	D+M obkladov a dlažieb																																			
18	D+M umývateľný sokel Brilliant interier + D+M linoleum																																			
19	D+M výplní otvorov - obložkové dvere																																			
20	D+M Zateplenie fasády + D+M klampiarske výrobky																																			

Začatie prác :

Ukončenie prác :

14.11.2016

15.5.2017

Vypracoval: Ing. Tomáš Dratva

STRODOS.SK., s.r.o.

Smreková 3376/19

2

02310675